

# Stand der Baumaßnahmen

## Bauprogramm 2009

➔ Kreisstraßen

➔ im Landkreis Cloppenburg



# Deckensanierungsprogramm

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Kostenanschlag	Auftragssumme	Stand der Baumaßnahme
1	<b>K 162</b> Löningen - Wachstum	4,150 - 6,839	294.000,00 €	273.468,65 €	fertig gestellt
2	<b>K 147</b> Neuscharrel - Gehlenberg	4,400 - 5,750 und 5,980 - 6,799	337.000,00 €	330.935,29 €	fertig gestellt
3	<b>K 343</b> Ramsloh - Sedelsberg	7,420, 11,750 - 11,910, 16,300	65.000,00 €	55.724,02 €	fertig gestellt
4	<b>K 167</b> B 213 - Beverbruch	0,000 - 2,700	265.000,00 €	174.246,65 €	fertig gestellt
5	<b>K 299</b> K 318 - Elisabethfehn	1,250 - 4,780	276.000,00 €	207.497,07 €	fertig gestellt
6	<b>K 178</b> Höltinghausen - B 213	4,350 - 6,670	228.000,00 €	173.930,21 €	fertig gestellt

# Radwegsanierungsprogramm

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Kostenanschlag	Auftragssumme	Stand der Baumaßnahme
1	<b>K 162</b> Löningen - Wachtum	3,730 - 5,300	65.000,00 €	mit Deckensanierung K 162	fertig gestellt
2	<b>K 168</b> Cloppenburg - Höltinghausen	3,490 - 4,380	60.000,00 €	73.096,16 €	fertig gestellt

# Brücken- und Durchlasssanierungsprogramm

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Kostenanschlag	Auftragssumme	Stand der Baumaßnahme
1	<b>K 173</b> Brücke über den Elsterbach	6,680	73.000,00 €	67.600,81 €	fertig gestellt
2	<b>K 145</b> Brücke über den Bollinger Kanal	11,253	40.000,00 €	43.664,38 €	fertig gestellt
3	<b>K 153</b> Durchlass	4,280	24.000,00 €	23.936,39 €	fertig gestellt

# Einzelmaßnahmen

## Kreisstraßen

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Kostenanschlag	Auftragssumme	Stand der Baumaßnahme
1	<b>K 356</b> Mittelsten Thüle - Garrel	1,900 - 5,000	914.000,00 €	754.201,66 €	fertig gestellt
2	<b>K 353 (2.BA)</b> Bösel - Küstenkanal	4,155 - 7,690	2.057.000,00 €	1.998.153,60 €	Fertigstellung ca. Ende Februar

- Der Neubau des Kreisverkehrsplatz an der Kreuzung L 832 / K 299 in Lohe wurde als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Land und der Gemeinde Barßel fertig gestellt.  
Auftragssumme: 414.498,91 €

# Einzelmaßnahmen

## Neubau von Radwegen

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Kostenanschlag	Auftragssumme	Stand der Baumaßnahme
1	K 165 Herbergen - Lastrup	4,600 - 7,445	360.000,00 €	284.418,16 €	fertig gestellt

- Der Neubau des Radweges an der K 161 von Benstrup – Lastrup (km 4,093 -7,635 und 8,016 – 8,972) wurde als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Lastrup und der Stadt Löningen fertig gestellt. Auftragssumme: 411.949,40 €