Anlage zu TOP 9

Stand der Baumaßnahmen
Bauprogramm 2013

- Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg

Straßen

Deckenerneuerungen					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 329** Strücklingen - K 145	1.265 - 4.250	324.000,00 €	338.715,89 €	Bauausführung
2	**K 145** B 401 - Elisabethfehn	0.000 - 3.540	735.000,00 €	496.804,38 € zzgl. Schutzplanken etc. ca. 600.000 €	Bauausführung
3	**K 173** Sevelten - Warnstedt	4.180 - 7.620	310.000,00 €	285.733,59 €	Bauausführung
4	**K 316** Kreisgrenze - K 343	0.000 - 2.900	385.000,00 €	438.310,38 €	Auftragserteilung
5	**K 162** Ortsdurchfahrt Löningen	0.130 - 0.500	35.000,00 €		Bauausführung geplant ca. Juli

Radwege

Radwegneubau					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 354** L 837 - Kreisgrenze	0,000 - 2,830	Kostenanschlag Ausbau K 354		Ausschreibung
Radwegsanierung					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 145** B 401 - Elisabethfehn	0.000 - 3.510	208.000,00 €	156.857,71 €	Bauausführung
2	**K 343** Ramsloh - Scharrel	7.475 - 10.520	142.000,00 €	150.231,34 €	Auftragserteilung
3	**K 316** Kreisgrenze - K 343	0.350 -1.650	55.000,00 €	58.551,61 €	Auftragserteilung
Zusatzmaß-nahme	**K 343** Strücklingen - Ramsloh	4.070 - 6.100	100.000,00 €		evtl. Bauausführung ca. August

Brücken und Durchlässe

Brückenneubau					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 171** Brücke über den Löninger Mühlenbach	2,488	230.000,00 €	209.745,83 €	Auftragserteilung
Brücken- und Durchlasssanierungen					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 300** Durchlass Mittelsten Thüle - Bösel	1.530	28.000,00 €	26.361,05 €	Baudurchführung
2	**K 171** Durchlass Stapelfeld - Sevelten	2.750	45.000,00 €		Ausschreibung
3	**K 164** Brücke über die Hase	0.146	77.000,00 €		Bauausführung ca. August 2013

Ausbaumaßnahmen

Fahrbahnverbreiterung					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 357 (2.BA)** Großenging - Kreisgrenze	4,780-6,410 u. 10,800-11,700	1.050.000,00 €	793.396,99 €	Auftragserteilung
2	**K 165** Essen - L 837	1,000 - 7,440	1.900.000,00 €		Ausschreibung
3	**K 354** Elsten - Kreisgrenze	0,000 - 2,830	1.150.000,00 €		Ausschreibung
4	**K 146 (1.BA)** Neuscharrel - L 831	2,350 - 5,370	1.200.000,00 €		Planverzicht
Ausbau Ortsdurchfahrt					
Lfd. Nr.:	**Maßnahme**	**Km**	**Kostenanschlag**	**Auftragssumme**	**Stand der Baumaßnahme**
1	**K 302** Ortsdurchfahrt Cappeln	3,760 - 4,745	1.200.000,00 €		Ausschreibung