Anlage zu TOP 7

Fahrbahnverbreiterung

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg

Fahrbahnverbreiterung K 160

km 8,470 – 9,500 mit Radwegneubau (MSK I)



Stand der Maßnahme

- Entwurfsplanung ✓
- Planverzicht ✓
- Grunderwerb und Baufeldräumung ✓
- Umlegung Versorgungsleitungen in Arbeit
- Ausschreibung in Arbeit

→ Baufertigstellung Herbst 2015

Fahrbahnverbreiterung K 177

von km 0,085 – 4,333 (MSK II)

Stand der Maßnahme

- Entwurfsplanung ✓
- Planverzicht ✓
- Grunderwerb und Baufeldräumung ✓
- Umlegung Versorgungsleitungen in Arbeit
- Ausschreibung ✓
- Submission / Auftragsvergabe in Arbeit

→ Baufertigstellung Ende 2015

Fahrbahnverbreiterung K 297

von km 4,670 – 8,194 (MSK II)

Stand der Maßnahme

- Voruntersuchungen (u.a.Umweltverträglichkeits-untersuchungen) ✓
- Vermessungsarbeiten ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfsplanung in Arbeit
- Grunderwerb ✓
- Umlegung Versorgungsleitungen in Vorbereitung
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens Herbst 2015

→ Baureife der Maßnahme für 2016

Fahrbahnverbreiterung K 172

von km 1,790 – 3,120 (MSK II)



Stand der Maßnahme

- Voruntersuchungen (u.a.Umweltverträglichkeits-untersuchungen) ✓
- Vermessungsarbeiten ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfsplanung — in Arbeit
- Grunderwerb — 2015
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens — 2015

→ Baureife der Maßnahme für 2016

Fahrbahnverbreiterung K 300

von km 3,380 – 9,150 (MSK II)



Stand der Maßnahme

- Voruntersuchungen (u.a.Umweltverträglichkeits-untersuchungen) ✓
- Vermessungsarbeiten ✓
- Ausbaukonzept — in Arbeit
- Entwurfsplanung — in Vorbereitung
- Grunderwerb — 2016
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens — 2016

→ Baureife der Maßnahme für 2017

Zusammenstellung

Fahrbahnverbreiterungsprogramm

Lfd. Nr.:	Maßnahme	km	gepl. Baudurchführung
1	K 160 mit Radweg Wachtum - Kreisgrenze	8,470 - 9,500	2015
2	K 177 Bevern - Kreisgrenze	0,085 - 4,333	2015
3	K 172 Cloppenburg - Nutteln	1,790 - 3,120	2016
4	K 297 Friesoythe - B 401	4,670 - 8,194	2016
5	K 300 Mittelsten Thüle - L 831	3,380 - 9,150	2017