

Terminplanung E233
Prüf- und Vorstellungszeiträume PA 2 bis PA 6 + PA 8,

Anlage zu TOP 10

Nr.	verantwortlich/ beteiligt		Revision	Anzahl Ausfertigungen	Dauer	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 8	Anmerkungen
1	Planer	ursprünglicher Termin	Rev. 0					11.06.13	13.06.13	28.06.13	23.08.13	ursprüngliche Termine Stand 03.06.2013
		Vorlage Lesefassung VE				23.07.13	28.06.13	25.06.13	21.06.13	26.07.13	20.09.13	
2	LK CLP / Vössing,	Prüfung Lesefassung VE	Rev. 0		ca. 2 Wo			26.06.13 bis 09.07.13	24.06.13 bis 05.07.13	29.07.13 bis 23.08.13	23.09.13 bis 07.10.13	
3	LK EL	Prüfung Lesefassung VE	Rev. 0		ca. 4 Wo	24.07.13 - 07.08.13	01.07.13 - 26.07.13					
4	Planer	Vorstellungstermin NLStBV zGB	Rev. 0			15.01.14	15.08.13	24.07.13	26.06.13	11.12.13	12.02.14	abgestimmt über LK EMS
5	LK EL/ Vössing	Weitergabe zur Prüfung an NLStBV GB Lingen	Rev. 0		ca. + 1 Tag	20.08.13	26.07.13	09.07.13	08.07.13	26.08.13	08.10.13	PA3, PA4, PA5 als erstes Planungspaket
	Puffer					58 AT	36 AT	9 AT	0 AT	29 AT	50 AT	Puffer in Arbeitstagen
6	NLStBV, GB Lingen	Prüfung Lesefassung VE und Aufstellung Prüfvermerk (ohne Unterschrift)	Rev. 0		2 Wo	11.11.13 bis 22.11.13	16.09.13 bis 27.09.13	22.07.13 bis 02.08.13	08.07.13 bis 19.07.13	07.10.13 bis 18.10.13	17.12.13 bis 13.01.14	keine parallele Bearbeitung möglich!
7	NLStBV, GB Lingen	Übergabe Prüfbericht VE an LK	Rev. 0		1 Wo	22.11.13	27.09.13	02.08.13	19.07.13	18.10.13	13.01.14	
8	LK CLP, LK EL / Vössing, Planer	Abstimmungstermin zu Prüfergebnissen (Lingen/Vössing) der ersten Lesefassung und Übergabe Prüfberichte an Planungsbüro	Rev. 0			25.11.13 - 29.11.13	30.09.13 - 04.10.13	05.08.13 - 09.08.13	29.07.13	21.10.13 - 25.10.13	14.01.14 - 20.01.14	Termine z. Z. in Abstimmung (LK CLP / Vössing / Planer)
9	Planer	Einarbeitung Prüfanmerkungen und Erstellung der vorläufigen Endfassung VE, Übergabe an LK	Rev. 1		3 Wo	25.11.13 bis 13.12.13	30.09.13 bis 18.10.13	05.08.13 bis 23.08.13	22.07.13 bis 13.08.13	21.10.13 bis 08.11.13	14.01.14 bis 03.02.14	
10	LK CLP	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an Vössing	Rev. 1		ca. + 1 Tag			23.08.13	13.08.13	08.11.13	03.02.14	
11	Vössing	Prüfung der Einarbeitung von Prüfanmerkungen Vössing	Rev. 1		3 Tage			26.08.13 bis 28.08.13	14.08.13 bis 16.08.13	11.11.13 bis 13.11.13	04.02.14 bis 06.02.14	
12	LK EL, LK CLP/ Vössing	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an NLStBV, GB Lingen	Rev. 1		+ 1Tag	19.12.13	25.10.13	30.08.13	16.08.13	14.11.13	07.02.14	
13	NLStBV GB Lingen	Prüfung Einarbeitung von Prüfanmerkungen NLStBV, GB Lingen	Rev. 1		3 Tage	21.01.14 bis 27.01.14	28.10.13 bis 01.11.13	02.09.13 bis 06.09.13	19.08.13 bis 23.08.13	02.12.13 bis 06.12.13	04.02.14 bis 10.02.14	
14	NLStBV GB Lingen	Weiterleitung NLStBV zGB	Rev. 1	4-fach	ca. + 1 Tag	28.01.14	01.11.13	06.09.13	23.08.13	09.12.13	11.02.14	
	Puffer					0 AT	1 AT	1 AT	1 AT	10 AT	15 AT	Puffer in Arbeitstagen
15	NLStBV zGB	Prüfzeitraum IBV	Rev. 1		4 Mon	28.01.14 bis 27.05.14	04.11.13 bis 03.03.14	09.09.13 bis 06.01.14	26.08.13 bis 20.12.13	23.12.13 bis 21.04.14	04.03.14 bis 01.07.14	maximal 3 Planungspakete parallel